

CLIENTE:
DATA DO CHECK-LIST:
TÉCNICO RESPONSÁVEL:

SISTEMA DE ARREFECIMENTO			
Registrar a temperatura do líquido de arrefecimento (mín. 35°C / máx. 98°C):			
Verificar vestígios de vazamento	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Verificar a colmeia e tampa e tampa do radiador (obstrução e vazamentos)	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Verificar o ventilador (trincas, rebites, cubo, pás soltas ou empenadas)	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Verificar estado e tensão das correias	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Verificar mangueiras e abraçadeiras do sistema	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Verificar e corrigir, se necessário, o nível do líquido do sistema de arrefecimento	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Comentários Técnicos:			

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO			
Registrar a pressão do óleo lubrificante (mín. 1kgf / máx. 6kgf):			
Verificar vazamento de óleo lubrificante	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Verificar mangueiras e abraçadeiras do sistema	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Verificar e corrigir, se necessário, o nível do óleo lubrificante	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Comentários Técnicos:			

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL			
Registrar nível de combustível (mín. 25% / máx. 75%):			
Verificar conexões e sinais de vazamento gerais	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Verificar estado de conservação do tanque, mangueiras e instalação do tanque	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Verificar os filtros de combustível racor	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Drenar sedimentos do tanque	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Comentários Técnicos:			

BATERIAS			
Registrar a tensão do retificador em flutuação (mín. 88% / máx. 112%):			
Registrar a corrente do retificador em flutuação (mín. 84% / máx. 116%):			
Registrar a corrente do retificador em carga (100%):			
Registrar a tensão do retificador em carga:			
Registrar a mínima tensão da bateria na partida do motor (70%):			
Registrar a tensão do alternador da bateria (116%):			
Verificar conexões dos cabos da bateria	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Limpar e aplicar vaselina nos terminais da bateria	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Comentários Técnicos:			

SISTEMA DE ADMISSÃO			
Verificar e testar indicador de restrição do filtro de ar	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Verificar vazamentos no sistema de admissão	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Verificar e limpar filtro de ar (se necessário, indicar substituição)	[] Conforme	[] Não conforme	[] N/A
Comentários Técnicos:			

MÓDULO DE CONTROLE	
Horímetro:	
Quantidade de partidas:	
Regime de operação	[] emergência [] horário de ponta
Comentários Técnicos:	

AUTOMAÇÃO (SENSORES E PERIFÉRICOS)			
Verificar circuito e funcionamento do pre aquecimento	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Verificar as conexões elétricas do motor	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Simular atuação do sensor de pressão	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Simular atuação do sensor de temperatura (quando possível)	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Simular atuação do sensor de sobrevelocidade (quando possível)	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Simular atuação do sensor de nível d'água (quando existente)	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Registrar sinal de sensor pick up (mín. 7VCA / máx. 12 VCA)	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Comentários Técnicos:			
QUADRO DE COMANDO E FORÇA			
Verificar os instrumentos de medição do quadro	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Verificar as conexões dos bornes, relés e contadores	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Verificar divisão de carga entre os grupos (quando existente)	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Verificar corrente reativa entre os grupos (quando existente)	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Verificar os disjuntores/contadores do QTA	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Testar a falha de rede comercial	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Simular funcionamento do horário de ponta	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Medir e registrar a tensão do módulo de baterias auxiliares:			
Medir e registrar a tensão entre barra de neutro e barra de terra:			
Comentários Técnicos:			
ALTERNADOR			
Tensão do alternador (1,5A/kVA 380VAC – 3,28A/kVA 220VAC):			
Registrar a tensão do alternador (AB) + ou - 10%:			
Registrar a tensão do alternador (BC) + ou - 10%:			
Registrar a tensão do alternador (CA) + ou - 2%:			
Registrar a frequência do alternador (CA) + ou - 2%:			
Registrar a corrente do alternador (A):			
Registrar a corrente do alternador (B):			
Registrar a corrente do alternador (C):			
Registrar a potência do alternador:			
Registrar a potência acumulada (KW/h):			
Medir e registrar o valor de potência:			
Comentários Técnicos:			
GERAL			
Verificar os amortecedores de vibrações	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Verificar obstrução de passagens de ar internas e externas (sala)	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Verificar as condições gerais do escapamento	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Verificar e lubrificar, os mecanismos do atuador ou solenoide	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Verificar limpeza geral da sala e realizar limpeza do GMG	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Avaliar ruídos anormais do motor/alternador	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Verificar emissão excessiva de fumaça do GMG	☐ Conforme	☐ Não conforme	☐ N/A
Comentários Técnicos:			

Assinatura do cliente/CPF: _____